

Сметно-дефектная ведомость № 624

Капитальный ремонт нежилого помещения кад. №52:18:0040227:808. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт:

помещение № 15 (6-й этаж)

(ж/б потолочное перекрытие в/о Г-Б/124-128) Лит.29А ЦОД "АЗ ГАЗ". Инв.№ 11979 согласно пп V приложения 8 МДС 13-14.2000

№	Описание и подсчет объемов	Ед.из.	Объем работ
1	Изготовление и монтаж металлоконструкции усиления ж/б плиты (швеллер 24У - 96кг, уголок 80х8 - 301,08кг, листовой металл т.5мм - 9,42кг)	кг	406,50
2	Отбивка защитного слоя ж/б плит перекрытия толщиной до 35мм (в местах разрушения)	м2	23,00
3	Отбивка защитного слоя ж/б плит перекрытия толщиной до 60мм (в местах разрушения)	м2	3,90
4	Обработка арматуры антикоррозионным составом Mapefer 1K одним слоем (расход 100 г/мп на 1 слой т. 2 мм при диаметре арматуры 8мм, 1800кг/м3), с предварительной очисткой от ржавчины металл.щетками вручную	м2	6,46
5	Восстановление (Штукатурка) поверхности ж/б плит перекрытия толщиной не менее 35 мм. Mapegrout 430 (расход 17кг/м2, при толщине слоя в 1см), с предварительным увлажнением водой (каждые 10-15мин. в течение 3х часов).	м2	23,00
6	Восстановление (Штукатурка) поверхности ж/б плит перекрытия толщиной не менее 60 мм. Mapegrout 430 (расход 17кг/м2, при толщине слоя в 1см), с предварительным увлажнением водой (каждые 10-15мин. в течение 3х часов). Примечание: толщина на нанесение в один слой от 5 до 35мм.	м2	3,90
7	Шпатлевка поверхности ж/б потолочных плит составом ЕК К300 т.3 мм (0,93кг/м2 при т.1 мм) с предварительным грунтованием поверхности за один раз ЕК GS400 (расход 130мл/м2 за 1 раз)	м2	26,90
8	Окраска вручную поверхности м/к грунт-эмалью MetalKID 3 в 1 (расх. 0,1л/м2)	м2	13,32
9	Окраска поверхности ж/б плит перекрытия ВДАК за 2 раза (расх.180г/м2 за 1раз) с предварительным грунтованием поверхности за один раз (грунтовка ЕК G200 расход 120гр/м2 в один слой)	м2	26,90
10	Установка и разборка инвентарных лесов при высоте до 7м (6/у)	м2 гор. проекц.	18,00
11	То же перестановка	м2 гор. проекц.	54,00
12	Затаривание строительного мусора в мешки полипропиленовые (50кг)	тн	1,870
13	Погрузка строительных отходов на а/м вручную	тн	1,870
14	Отвозка строительных отходов на расст. 30 км. а/м с утилизацией	тн/м3	1,87/1,35

Применить коэф. К=1,15 согл. приказа №421/пр от 04.08.2020г. Приложение 10, т.3.п.3

Технический инспектор ОСЭЗ

А.В Мысляков

Начальник ОСЭЗ

Л.А. Нехитрова